

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА 2025 ГОД

"(15) Все лучшее детям (Кабардино-Балкарская Республика)"

Общий статус реализации

Показатели	Мероприятия (результаты)	Контрольные точки	Бюджет	Параметры
Общее количество показателей в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых показателей.	Общее количество результатов в отчетном периоде 2, из них: - 2 достигнутых результатов.	Общее количество контрольных точек в отчетном периоде 13, из них: - 13 достигнутых контрольных точек.	268479,40 тыс. руб., 100,00 %	Количество измененных параметров: 0
			Отсутствие отклонений	

В 2025 году предусмотрен капитальный ремонт 15 зданий, в том числе 5 зданий - с двухлетним циклом (2024-2025 гг.) ремонтных работ. Заключены нефинансовое соглашение о реализации регионального проекта, финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету КБР и соглашения с муниципалитетами и подведомственными учреждениями (приложение). Объем предусмотренных средств на реализацию данного мероприятия на 2025 год составляет 1 371,1 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 163,6 млн рублей.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. строительная готовность объектов образования составляет 100%.

Кассовое освоение - 100%

Ранее представлены:

1. Приказ от 21.01.2025 г. № 22/32 о реализации региональных проектов национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья» в Кабардино-Балкарской Республике;

2. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Все лучшее детям (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики «12» декабря 2024 г. № 073-2024-Ю40015-1;

3. Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации

Общий статус реализации

«Развитие образования» «24» декабря 2024 г. № 073-09-2025-239; соглашения с муниципалитетами и подведомственными учреждениями;

4. Реестр извещений о проведении закупок мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» (Ю4) в 2025 году;

5. Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ с.п. Зарагиж; МКОУ СОШ г.п. Капхатау; МБОУ "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; МКОУ "СОШ им. П. П. Грица ст. Солдатской"; МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала; ГБОУ "ШИ № 1" ; литер Б); МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР (основное); ГБОУ "СКШИ № 1" (литер А); ГБОУ "СКШИ № 2" Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ «КШИ № 3» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ №23" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 9 им. Цагова Н.А." г. Баксана;

6. Реестр ссылок на контракты по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике на 2025 г.;

7. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования и мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса (по состоянию на 25.09.2025 г.)

8. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций (по состоянию на 25.11.2025 г.).

Приложение:

1. Акты приемки (МКОУ СОШ г.п. Капхатау; МКОУ "СОШ им. П. П. Грица ст. Солдатской"; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, ГБОУ "ШИ № 1" (литер Б); МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР (основное), ГБОУ "СКШИ № 1" (литер А), МБОУ "Гимназия № 2", МБОУ "СОШ № 4", МКОУ СОШ с.п. Зарагиж, МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала; МКОУ "СОШ №23" г.о. Нальчик, ГБОУ "КШИ №3" Минпросвещения КБР, ГБОУ "С(К)ШИ №2" Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ №30" г.о. Нальчик, МКОУ "СОШ №9" г.о.Баксан).

В рамках мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты родины», «труд (технология)» приказом 22/36 от 23.01.2025 г. утвержден график реализации и перечень из 147 общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятии в Кабардино-Балкарской Республике. По условиям заключенных соглашений в указанный перечень не вошли школы, являющиеся объектами капитального строительства и капитального ремонта с 2019 по 2027 гг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания от 23 декабря 2024 г. № 073-09-2025-835. В соответствии с соглашением о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Все лучшее детям (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики «12» декабря 2024 г. № 073-2024-Ю40015-1 создан ресурсно-методический центр по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» на базе Республиканской многопрофильной гимназии Минпросвещения КБР. Объем предусмотренных средств на реализацию данного мероприятия на 2025 год составляет 29,28 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 28,99 млн рублей.

В связи с внесением изменений в инфраструктурные листы в адрес федерального оператора было направлено три письма. Приказом от 14.03.2025 № 22/191 г. «О приобретении оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» утверждены перечень оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов; смета расходов; распределение оборудования, средств обучения и воспитания (Приказ от 04.04.2025 г. № 22/252 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191"; после изменения цен на некоторые позиции утвержден новый приказ от 07.05.2025 г. № 22/343 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191")

Закупки были объявлены по всему перечню оборудования основного инфраструктурного листа. В связи с образовавшейся экономией был утвержден приказ Минпросвещения КБР от 20.06.2025 № 22/472 "О приобретении оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов ОО по учебным предметам "ОБЗР" и "Труд (Технология)" в пределах средств экономии, сложившейся по результатам заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг".

Заключено 9 контрактов на общую сумму 29,28 млн. Остаток средств в размере 1,11 руб. (1,1 руб. - ФБ) возвращены.

Кассовое освоение - 29 280,30 тыс. руб. (100%)

В предыдущих отчетах ранее представлены:

1. Приказ от 21.01.2025 г. № 22/32 "О реализации региональных проектов национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья» в Кабардино-Балкарской Республике";

2. Письмо в адрес фед оператора с перечнем ОО от 23.01.2025 г. № 22-16-15/486;

3. Приказ от 23.01.2025 г. №22/36 О реализации мероприятий в 2025 году по оснащению средствами обучения и воспитания предметных кабинетов по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)";

4. Приказ от 13.02.2025 г. № 22/95 о внесении изменений в приказ Минпросвещения КБР от 23.01.2025 г. №22/36;

Общий статус реализации

5. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания от 23 декабря 2024 г. № 073-09-2025-835;
 6. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Все лучшее детям (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики «12» декабря 2024 г. № 073-2024-Ю40015-1.
 7. Первое письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/1412 от 19.02.2025 г.;
 8. Второе письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/2209 от 13.03.2025 г.;
 9. Итоговое письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/2767 от 27.03.2025 г.;
 10. Приказ от 14.03.2025 № 22/191 г. «О приобретении оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»;
 11. Приказ от 04.04.2025 г. № 22/252 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191";
 12. Реестр извещений о проведении закупок с привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятия Запуск конкурсных (конкурентных) процедур (торгов) для заключения контрактов на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций в 2025 году;
 13. Приказ от 07.05.2025 г. № 22/343 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191";
 14. Приказ о приобретении оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов ОО по учебным предметам "ОБЗР" и "Труд (Технология)" в пределах средств экономии, сложившейся по результатам заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг;
 15. Реестр контрактов на поставку оборудования с привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятия "Заключение контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций".
 16. Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания от 23.12.2024 № 073-09-2025-835 от 21.11.2025 г. № 073-09-2025-835/3;
 17. Приказ Минпросвещения КБР от 18.11.2025 г. № 22/1011 "О внесении изменений в отдельные приказы Минпросвещения КБР"
- Приложение:
1. Универсальные передаточные документы;
 2. Реестр документов, подтверждающих приёмку средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятия "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»";
 3. Перечень средств обучения и воспитания для оснащения ресурсно-методического центра по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии на конец 2025 г.;
 4. Перечень средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии и приобретенных на конец 2025 года, а также планируемых к приобретению (без привлечения средств федерального бюджета) в 2026 - 2027 годах.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования на 31.12.2025 г. составляет 75,85 % (127 580 чел.), в том числе абсолютное количество детей - 99 392 чел., культура – 12 125 чел., спорт – 16 063 чел. из общей численности детей проживающих в субъекте (168 191 чел.).

Приложение:

1. Информационная справка по достигнутым значениям показателей регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».
- Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, на 31.12.2025 г. составляет 0,50% (1797 человек)

Приложение:

1. Информационная справка по достигнутым значениям показателей регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

1. РИСКИ

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР, результата	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры	Ответственный за принятие мер
Отсутствуют ключевые риски							

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
1		ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности								
1.1.		Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, возражающий	ФП	Процент	0,27	0,3	0,5		0,3	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, на 31.12.2025 г. составляет 0,50% (1797 человек). Приложение: 1. Информационная справка по достигнутым значениям показателей регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети» Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по достигнутым значениям показателей регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети»" Иное Минпросвещения КБР от 14.01.2026г. №-, приложен файл .
1.2.		Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, возражающий	ФП	Процент	75,01	75,24	75,85		75,24	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования на 31.12.2025 г. составляет 75,85 % (127 580 чел.), в том числе абсолютное количество детей - 99 392 чел., культура – 12 125 чел., спорт – 16 063 чел. из



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Плановое значение на конец отчетного года	Комментарий
										общей численности детей проживающих в субъекте (168 191 чел.). Приложение: 1. Информационная справка по достигнутым значениям показателей регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по достигнутым значениям показателей регионального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети»" Иное Минпросвещения КБР от 14.01.2026г. №-, приложен файл.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений или сведения не представлены



Прогнозные
сведения

3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Значения по месяцам											На конец года
				янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	ОЗР: Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты														
	План	ФП	Процент	0,0000	0,0300	0,0500	0,0600	0,0700	0,0800	0,0900	0,1000	0,1100	0,2200	0,2500	0,3000
	Факт/прогноз			0,0000	0,3900	0,3900	0,4000	0,4000	0,4100	0,4400	0,4600	0,4600	0,4900	0,4900	0,5000
1.2	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования														
	План	ФП	Процент	49,9300	51,6900	52,4300	53,5800	55,6100	57,3400	59,1900	61,9100	65,8300	74,7400	74,7400	75,2400
	Факт/прогноз			64,4900	64,5600	64,6400	64,7500	64,8500	66,0300	66,6500	66,6500	72,5900	73,6400	73,8000	75,8500

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР. Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности														
1.1		Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций Значение: 82,0000 Дата: 31.12.2025	Объект	67	82	82	82			31.12.2025	31.12.2025	Езаов Анзор Клишбиевич - МИНИСТР	ГИИС "Электронный бюджет"	Иные Акты приемки (МКОУ СОШ г.п. Кашхатау; МКОУ "СОШ им. П. П. Грицай ст. Солдатской" ; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, ГБОУ "ШИ № 1" (литер Б); МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР (основное), ГБОУ "СКШИ № 1" (литер А), МБОУ "Гимназия	Выполнено.В 2025 году предусмотрен капитальный ремонт 15 зданий, в том числе 5 зданий - с двухлетним циклом (2024-2025 гг.) ремонтных работ. Заключены нефинансовое соглашение о реализации регионального проекта, финансовое соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету КБР и соглашения с муниципалитетами и подведомственными учреждениями (приложение). Объем предусмотренных средств на реализацию данного мероприятия на 2025 год составляет 1



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															371,1 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 1 163,6 млн рублей. По состоянию на 31 декабря 2025 г. строительная готовность объектов образования составляет 100%. Кассовое освоение - 100% Ранее представлены: 1. Приказ от 21.01.2025 г. № 22/32 о реализации региональных проектов национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья» в Кабардино-Балкарской Республике; 2. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Все лучшее детям



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															(Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики «12» декабря 2024 г. № 073-2024-Ю40015-1; 3. Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															программы Российской Федерации «Развитие образования» «24» декабря 2024 г. № 073-09-2025-239; соглашения с муниципалитетами и подведомственными учреждениями; 4. Реестр извещений о проведении закупок мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» (Ю4) в 2025 году; 5. Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ с.п. Зарагиж; МКОУ СОШ г.п. Кашхатау; МБОУ "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; МКОУ "СОШ им. П. П. Грицай ст. Солдатской"; МКОУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															СОШ №2 с.п. Жемтала; ГБОУ "ШИ № 1" ; литер Б); МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР (основное); ГБОУ "СКШИ № 1" (литер А); ГБОУ «СКШИ № 2» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ «КШИ № 3» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ №23" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 9 им. Цагова Н.А." г. Баксана; 6. Реестр ссылок на контракты по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике на 2025 г.; 7. Отчет о ходе реализации мероприятия по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															модернизации школьных систем образования и мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса (по состоянию на 25.09.2025 г.) 8. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций (по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															состоянию на 25.11..2025 г.). Приложение: 1. Акты приемки (МКОУ СОШ г.п. Кашхатау; МКОУ "СОШ им. П. П. Грицай ст. Солдатской"; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, ГБОУ "ШИ № 1" (литер Б); МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР (основное), ГБОУ "СКШИ № 1" (литер А), МБОУ "Гимназия № 2", МБОУ "СОШ № 4", МКОУ СОШ с.п. Зарагж, МКОУ СОШ № 2 с.п. Жемтала; МКОУ "СОШ №23" г.о. Нальчик, ГБОУ "КШИ №3" Минпросвещения КБР, ГБОУ "С(К)ШИ № 2" Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о. Нальчик, МКОУ "СОШ №9" г.о. Баксан). Предоставлена информация : 82 из 82. Подтверждающие документы: 1. "Акты приемки (МКОУ СОШ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															г.п. Кашхатау; МКОУ "СОШ им. П. П. Грица ст. Солдатской";...
1.1.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								29.12.2025	29.12.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иные Акты приемки объектов (МКОУ СОШ с.п. Зарагич; МКОУ СОШ г.п. Кашхатау МБОУ "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; МКОУ "СОШ им. П. П. Грица ст. Солдатской"; МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала; ГБОУ "ШИ № 1"; МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ "СКШИ № 1"; ГБОУ "СКШИ № 2" Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ «КШИ № 3» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ №23" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о.Нальчик, КБР;	Выполнено. В приложенном файле представлены следующие документы: 1.Акты приемки объектов (МКОУ СОШ с.п. Зарагич; МКОУ СОШ г.п. Кашхатау МБОУ "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; МКОУ "СОШ им. П. П. Грица ст. Солдатской"; МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала; ГБОУ "ШИ № 1"; МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ "СКШИ № 1"; ГБОУ "СКШИ № 2" Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ «КШИ № 3» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ №23" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о.Нальчик, КБР;



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														"СКШИ № 1"; ГБОУ "СКШИ № 2" Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ «КШИ № 3» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ №23" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 9 им. Цагова Н.А." г. Баксана)	МКОУ "СОШ № 9 им. Цагова Н.А." г. Баксана). Подтверждающие документы: 1. "Акты приемки объектов (МКОУ СОШ с.п. Зарагиж; МКОУ СОШ г.п. Кашхатау МБОУ "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; МКОУ "СОШ им. П. П. Грица ст. Солдатской"; МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала; ГБОУ "ШИ № 1"; МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ "СКШИ № 1"; ГБОУ "СКШИ № 2" Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ «КШИ № 3» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ №23" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 9 им. Цагова Н.А." г. Баксана) " Иное Минпросвещения КБР от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															29.12.2025г. №-, приложен файл .
1.1.К.2		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики								26.03.2025	26.03.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	ГИИС "Электронный Бюджет"	Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие	Выполнено. Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «24» декабря 2024 г. № 073-09-2025	образования» от 24 декабря 2024 г. № 073-09-2025-239 представлено в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение между МИНИСТЕРСТВОМ ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ и ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках реализации



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														-239	государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» «24» декабря 2024 г. № 073-09-2025-239" Соглашение Минпросвещения КБР от 24.12.2024г. №073-09-2025-239, приложен файл .
1.1.К.3		Закупка включена в план закупок								30.04.2025	30.04.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Реестр извещений о проведении закупок мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в рамках	Выполнено. Реестр извещений о проведении закупок мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» (Ю4) в 2025 году представлен в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Реестр извещений о проведении закупок мероприятия по



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» (Ю4) в 2025 году
1.1.К.4		Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту заключен								27.06.2025	27.06.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Реестр ссылок на контракты по модернизации и школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	Выполнено. Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту МКОУ СОШ с.п. Зарагиж; МКОУ СОШ г.п. Кашхатау; МБОУ "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; МКОУ "СОШ им. П. П. Грица ст. Солдатской"; МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала; ГБОУ "ШИ № 1" ; литер Б); МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР (основное); ГБОУ "СКШИ № 1" (литер А); ГБОУ «СКШИ № 2»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ «КШИ № 3» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ №23" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 9 им. Цагова Н.А." г. Баксана и реестр ссылок на контракты по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике на 2025 г. представлены в приложенных файлах. Подтверждающие документы: 1. "Реестр ссылок на контракты по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															оборудование зданий общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике на 2025 г." Иное Минпросвещения КБР от 27.06.2025г. №-, приложен файл .
														Иное Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту ГБОУ "СКШИ № 2" ст. Приближная ; МКОУ СОШ с.п. Зарагидж; МКОУ СОШ г.п. Кашхатау; МБОУ "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; МКОУ Приближная ; МКОУ СОШ с.п. Зарагидж; МКОУ СОШ г.п. Кашхатау; МБОУ "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; МКОУ	2. "Контракты на выполнение работ по капитальному ремонту ГБОУ "СКШИ № 2" ст. Приближная; МКОУ СОШ с.п. Зарагидж; МКОУ СОШ г.п. Кашхатау; МБОУ "Гимназия № 2"; МБОУ "СОШ № 4"; МКОУ "СОШ им. П. П. Грицай ст. Солдатской"; МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала; ГБОУ "ШИ № 1" ; литер Б); МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР (основное); ГБОУ "СКШИ № 1" (литер А); ГБОУ «СКШИ № 2» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														"СОШ им. П. П. Грицая ст. Солдатской" ; МКОУ СОШ №2 с.п. Жемтала; ГБОУ "ШИ № 1" ; литер Б); МКОУ "Лицей № 2" г.о. Нальчик, КБР (основное); ГБОУ "СКШИ № 1" (литер А); ГБОУ «СКШИ № 2» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ № 17" г.о. Нальчик, КБР; ГБОУ «КШИ № 3» Минпросвещения КБР; МКОУ	«КШИ № 3» Минпросвещения КБР; МКОУ "СОШ №23" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 9 им. Цагова Н.А." г. Баксана" Иное Минпросвещения КБР от 18.06.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														"СОШ №23" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 30" г.о.Нальчик, КБР; МКОУ "СОШ № 9 им. Цагова Н.А." г. Баксана	
1.1.К.5		Мониторинг хода реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования.								26.09.2025	26.09.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования и мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса представлен в приложенном файле Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных	Выполнено. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования и мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса представлен в приложенном файле Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															систем образования и мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса" Отчет Минпросвещения КБР от 25.09.2025г. №-, приложен файл .
1.1.К.6		Мониторинг хода реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования.								26.11.2025	26.11.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных	Выполнено. Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															образовательных организаций (на 25.11.2025 г.) представлен в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о ходе реализации мероприятия по модернизации школьных систем образования, мероприятия по обеспечению преобразования учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, мероприятия по капитальному ремонту зданий дошкольных образовательных организаций (на 25.11.2025 г.)"
1.2		Общеобразовательные	Единица	0	147	147	147			31.12.2025	31.12.2025	Езаов Анзор	Система	Иное	Выполнено.В рамках



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов Значение: 147,0000 Дата: 31.12.2025										Клишбиевич - МИНИСТР	управления проектной деятельностью (СУПД)	Перечень средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты родины», «труд (технология)» приказом 22/36 от 23.01.2025 г. утвержден график реализации и перечень из 147 общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятии в Кабардино-Балкарской Республике. По условиям заключенных соглашений в указанный перечень не вошли школы, являющиеся объектами капитального строительства и капитального ремонта с 2019 по 2027 гг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета	мероприятий по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты родины», «труд (технология)» приказом 22/36 от 23.01.2025 г. утвержден график реализации и перечень из 147 общеобразовательных организаций, участвующих в мероприятии в Кабардино-Балкарской Республике. По условиям заключенных соглашений в указанный перечень не вошли школы, являющиеся объектами капитального строительства и капитального ремонта с 2019 по 2027 гг. Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															бюджету Кабардино-Балкарской Республики на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания от 23 декабря 2024 г. № 073-09-2025-835. В соответствии с соглашением о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, «Все лучшее детям (Кабардино-Балкарская Республика)» на территории Кабардино-Балкарской Республики «12» декабря 2024 г. № 073-2024-Ю40015-1



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															создан ресурсно-методический центр по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» на базе Республиканской многопрофильной гимназии Минпросвещения КБР. Объем предусмотренных средств на реализацию данного мероприятия на 2025 год составляет 29,28 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 28,99 млн рублей. В связи с внесением изменений в инфраструктурные листы в адрес федерального оператора было направлено три письма. Приказом от 14.03.2025 № 22/191 г. «О приобретении оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» утверждены перечень оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов; смета расходов; распределение оборудования, средств обучения и воспитания (Приказ от 04.04.2025 г. № 22/252 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191"; после изменения цен на некоторые позиции утвержден новый приказ от 07.05.2025 г. № 22/343 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191") Закупки были объявлены по всему перечню оборудования основного инфраструктурного



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															листа. В связи с образовавшейся экономией был утвержден приказ Минпросвещения КБР от 20.06.2025 № 22/472 "О приобретении оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов ОО по учебным предметам "ОБЗР" и "Труд (Технология)" в пределах средств экономии, сложившейся по результатам заключения государственных контрактов на закупку товаров, работ, услуг". Заключено 9 контрактов на общую сумму 29,28 млн. Остаток средств в размере 1,11 руб. (1,1 руб. - ФБ) возвращены. Кассовое освоение - 29 280,30 тыс. руб. (100%) В предыдущих отчетах ранее представлены: 1. Приказ от 21.01.2025 г.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															№ 22/32 "О реализации региональных проектов национальных проектов «Молодежь и дети», «Семья» в Кабардино-Балкарской Республике"; 2. Письмо в адрес фед оператора с перечнем ОО от 23.01.2025 г. № 22-16-15/486; 3. Приказ от 23.01.2025 г. №22/36 О реализации мероприятий в 2025 году по оснащению средствами обучения и воспитания предметных кабинетов по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"; 4. Приказ от 13.02.2025 г. № 22/95 о внесении изменений в приказ Минпросвещения КБР от 23.01.2025 г. № 22/36; 5. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания от 23 декабря 2024 г. № 073-09-2025-835; 6. Соглашение о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального прое...
														Иное Универсальные передаточные документы	2. "Универсальные передаточные документы" Иное Минпросвещения КБР от 26.11.2025г. №-, приложен файл .
														Иное Перечень	3. "Перечень средств обучения и воспитания



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														средств обучения и воспитания для оснащения ресурсно-методического центра по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии на конец 2025 г.	для оснащения ресурсно-методического центра по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии на конец 2025 г." Иное Минпросвещения КБР от 19.12.2025г. №-, приложен файл .
														Иное Реестр документов, подтверждающих приёмку средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятия	4. "Реестр документов, подтверждающих приёмку средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятия "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														"Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»".	предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»". Иное Минпросвещения КБР от 19.12.2025г. №-, приложен файл .
1.2.К.1		Услуга оказана (работы выполнены)								24.12.2025	24.12.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	ЕИС Закупки	Иное Реестр документов, подтверждающих приёмку средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятия "Общеобразовательные	Выполнено. В приложенных файлах представлены: 1. Реестр документов, подтверждающих приёмку средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятия "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»; 2. Перечень средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии и приобретенных на конец 2025 года, а также планируемых к приобретению (без привлечения средств федерального бюджета) в 2026 - 2027 годах; 3. Перечень средств обучения и воспитания для оснащения ресурсно-методического центра по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															имеющихся в наличии на конец 2025 г.; 4. Универсальные передаточные документы. Подтверждающие документы: 1. "Реестр документов, подтверждающих приёмку средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятия "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»". " Иное Минпросвещения КБР от 19.12.2025г. №-, приложен файл .
														Иное Перечень средств обучения и воспитания	2. "Перечень средств обучения и воспитания для оснащения ресурсно-методического центра по учебным предметам

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														для оснащения ресурсно-методического центра по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии на конец 2025 г.	«Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии на конец 2025 г." Иное Минпросвещения КБР от 19.12.2025г. №-, приложен файл.
														Иное Перечень средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии и приобретенных на конец 2025 года, а также планируемых к	3. "Перечень средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии и приобретенных на конец 2025 года, а также планируемых к



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														«Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» имеющихся в наличии и приобретенных на конец 2025 года, а также планируемых к приобретению (без привлечения средств федерального бюджета) в 2026 - 2027 годах приобретению (без привлечения средств федерального бюджета) в 2026 - 2027 годах" Иное Минпросвещения КБР от 19.12.2025г. №-, приложен файл. Иное Универсальные передаточные документы" Иное Минпросвещения КБР от 26.11.2025г. №-, приложен файл.	
1.2.К.2		Утверждение и										Мисостова	Система	Письмо	Выполнено. Приказ от



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		представление Федеральному оператору перечня общеобразовательных организаций и сведений об образовательной организации, на базе которой в субъекте Российской Федерации и г. Байконуре до конца 2025 года будет организовано функционирование ресурсно-методических центров по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины и Труд (Технология)								26.02.2025	26.02.2025	Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	управления проектной деятельностью (СУПД)	Письмо в адрес фед оператора от 23.01.2025 г. № 22-16-15/486	23.01.2025 г. №22/36 О реализации мероприятий в 2025 году по оснащению средствами обучения и воспитания предметных кабинетов по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"; Приказ от 13.02.2025 г. № 22/95 о внесении изменений в приказ Минпросвещения КБР от 23.01.2025 г. № 22/36; Письмо в адрес фед оператора с перечнем ОО представлены в приложенных файлах. Подтверждающие документы: 1. "Письмо в адрес фед оператора от 23.01.2025 г. № 22-16-15/486 " Письмо Минпросвещения КБР от 23.01.2025г. №22-16-15/486, приложен файл .
														Приказ Приказ от 23.01.2025 г.	2. "Приказ от 23.01.2025 г. №22/36 О реализации мероприятий в 2025 году



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														№22/36 О реализации мероприятий в 2025 году по оснащению средствами обучения и воспитания предметных кабинетов по учебным предметам "Основы безопасности и защиты Родины", "Труд (Технология)"" Приказ Минпросвещения КБР от 23.01.2025г. №22/36, приложен файл .	
														Приказ Приказ от 13.02.2025 г. № 22/95 о внесении изменений в приказ Минпросвещения КБР от 23.01.2025 г. №22/36	3. "Приказ от 13.02.2025 г. № 22/95 о внесении изменений в приказ Минпросвещения КБР от 23.01.2025 г. №22/36" Приказ Минпросвещения КБР от 13.02.2025г. № 22/95, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.2.К.3		Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики								27.03.2025	27.03.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания от 23 декабря 2024 г. № 073-09-2025-835	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и воспитания от 23 декабря 2024 г. № 073-09-2025-835 представлено в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Кабардино-Балкарской Республики на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций оборудованием, средствами обучения и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															воспитания от 23 декабря 2024 г. № 073-09-2025-835" Соглашение Минпросвещения КБР от 23.12.2024г. №073-09-2025-835, приложен файл .
1.2.К.4		Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания								24.04.2025	24.04.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Приказ Приказ от 04.04.2025 г. № 22/252 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191"	Выполнено. В связи с внесением изменений в инфраструктурные листы в адрес федерального оператора было направлено три письма. Приказом от 14.03.2025 № 22/191 г. «О приобретении оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» утверждены перечень оборудования, средств обучения и воспитания



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															для оснащения предметных кабинетов; смета расходов; распределение оборудования, средств обучения и воспитания (Приказ от 04.04.2025 г. № 22/252 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191") Приложение: 1. Первое письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/1412 от 19.02.2025 г.; 2. Второе письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/2209 от 13.03.2025 г.; 3. Итоговое письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/2767 от 27.03.2025 г.; 4. Приказ от 14.03.2025 № 22/191 г. «О приобретении оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»; 5. Приказ от 04.04.2025 г. № 22/252 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191" Подтверждающие документы: 1. "Приказ от 04.04.2025 г. № 22/252 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191" " Приказ Минпросвещения КБР от 04.04.2025г. № 22/252, приложен файл .
														Письмо Первое письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/1412 от 19.02.2025	2. "Первое письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/1412 от 19.02.2025" Письмо Минпросвещения КБР от 19.02.2025г. №22-16-15/1412, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														Письмо Второе письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/2209 от 13.03.2025 г. от 13.03.2025 г.	3. "Второе письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/2209 от 13.03.2025 г." Письмо Минпросвещения КБР от 13.03.2025г. №22-16-15/2209, приложен файл .
														Письмо Итоговое письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/2767 от 27.03.2025 г. от 27.03.2025г. №22-16-15/2767 , приложен файл .	4. "Итоговое письмо о направлении инфраструктурных листов № 22-16-15/2767 от 27.03.2025 г." Письмо Минпросвещения КБР от 27.03.2025г. №22-16-15/2767 , приложен файл .
														Приказ Приказ от 14.03.2025 № 22/191 г. «О приобретении и оборудовании, средств обучения и воспитания	5. "Приказ от 14.03.2025 № 22/191 г. «О приобретении оборудования, средств обучения и воспитания для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														для оснащения предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»	Родины» и «Труд (Технология)»" Приказ Минпросвещения КБР от 14.03.2025г. №22/191, приложен файл .
1.2.К.5		Закупка включена в план закупок								30.05.2025	30.05.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	ГИИС "Электронный бюджет"	Иное Реестр извещений о проведении закупок с привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятия Запуск конкурсных (конкурентных)	Выполнено. Реестр извещений о проведении закупок и приказ от 07.05.2025 г. № 22/343 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191" представлены в приложенных файлах. Закупки были объявлены по всему перечню оборудования основного инфраструктурного листа. По остатку в размере 867 668,22 руб. будет принято решение и



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															данная информация будет отражена в отчете за второй квартал 2025 г. Подтверждающие документы: 1. "Реестр извещений о проведении закупок с привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятия Запуск конкурсных (конкурентных) процедур (торгов) для заключения контрактов на поставку оборудования в целях оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций в 2025 году" Иное Минпросвещения КБР от 27.05.2025г. №-, приложен файл. Приказ Приказ от 07.05.2025 г. № 22/343 "О внесении изменений в Приказ Минпросвещения КБР от 07.05.2025г. № 22/343 "О внесении изменений в приказ от 14.03.2025 № 22/191" "



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														приказ от 14.03.2025 № 22/191"	22/343, приложен файл .
1.2.К.6		Заключение контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций								31.07.2025	31.07.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Реестр контрактов на поставку оборудования с привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятия "Заключение контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций"	Выполнено. Реестр контрактов на поставку оборудования с привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятия "Заключение контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций" представлен в приложенном файле. Подтверждающие документы: 1. "Реестр контрактов на поставку оборудования с привлечением средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятия "Заключение контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															обучения и воспитания общеобразовательных организаций"" Иное Минпросвещения КБР от 11.07.2025г. №-, приложен файл .
1.2.К.7		Реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и воспитания по учебным предметам Основы безопасности и защиты Родины, Труд (Технология)								25.09.2025	25.09.2025	Мисостова Екатерина Николаевна - Заместитель министра просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской республики	Система управления проектной деятельностью (СУПД)	Иное Универсальные передаточные документы	Выполнено. Реестр документов, подтверждающих приемку средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятия "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»" и Универсальные передаточные документы представлены в приложенных файлах. Остаток средств в размере 1,11 руб. подлежит возврату.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
															Подтверждающие документы: 1. "Универсальные передаточные документы" Иное Минпросвещения КБР от 24.09.2025г. №-, приложен файл .
														Иное Реестр документов, подтверждающих приёмку средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятия "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов	2. "Реестр документов, подтверждающих приёмку средств обучения и воспитания в рамках реализации мероприятия "Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»"" Иное Минпросвещения КБР от 24.09.2025г. №-, приложен файл .



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), параметра характеристики, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на дату достижения	Количество объектов мероприятия (результата)		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
														«Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)»	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(22) Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности							
1.1		(27) Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, код направления расходов:57500, А7500	1 371 175,01	239 199,10	239 199,10	239 199,10	239 199,10	100,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 371 175,01	239 199,10	239 199,10	239 199,10	239 199,10	100,00	-
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 371 175,01	1 371 175,01	1 371 175,01	1 371 126,03	1 371 126,03	100,00	-
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	1 131 975,91	1 131 975,91	1 131 926,93	1 131 926,93	100,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.2		(43) Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, код направления расходов:55590	29 280,30	29 280,30	29 280,30	29 280,30	29 280,30	100,00	
1.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	29 280,30	29 280,30	29 280,30	29 280,30	29 280,30	100,00	-
1.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	29 280,30	29 280,30	29 280,30	29 280,30	29 280,30	100,00	-
1.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/ (5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 400 455,31	268 479,40	268 479,40	268 479,40	268 479,40	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 400 455,31	268 479,40	268 479,40	268 479,40	268 479,40	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 400 455,31	1 400 455,31	1 400 455,31	1 400 406,33	1 400 406,33	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	1 131 975,91	1 131 975,91	1 131 926,93	1 131 926,93	100,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6. Сведения о ежемесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создано единое образовательное и воспитательное пространство, направленное на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодежи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности												
1.1.	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 000,00	7 000,00	10 000,00	16 000,00	29 280,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,42	16 270,78	16 270,78	19 725,30	19 725,30	29 280,30	29 280,30
1.2.	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций												
	План	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	8 000,00	58 000,00	1 371 175,01
	Факт/прогноз	0,00	71 615,58	220 244,95	406 788,29	536 072,95	661 474,04	822 810,73	977 533,52	1 065 424,90	1 108 092,95	1 218 753,23	1 371 126,03